A477

KELLEN HOMES

Plot No.	Bennett St PRS Houses	AS/ OPP	Build Route	December					Jan-25				February				March					April				May				June					July				A
	REV 2			1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10
	House Type			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
2	CEDAR			1	2	3				4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H			
	Actual Progress																																						
3	CEDAR			1	2	3				4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H			
	Actual Progress																																						
4	CEDAR			1	2	3				4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H			
	Actual Progress		25																																				
	Community Centr				1	2				3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H			
	Actual Progress																																						
	Community Centr				1	2				3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H			
	Actual Progress																																						
5	ACACIA					1				2	3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H		
	Actual Progress																																						
6	CEDAR		26			1				2	3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H		
	Actual Progress																																						
7	CEDAR									1	2	3	4							S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H		
	Actual Progress																																						
8	CEDAR									1	2	3	4							S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14	7	H		
	Actual Progress																																						
45	HICKORY											1	2	3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14
	Actual Progress																																						
44	HICKORY											1	2	3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14
	Actual Progress		27																																				
43	HICKORY											1	2	3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21	14
	Actual Progress																																						
42	HICKORY												1	2	3	4								S	5	6	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	SM	P	B/C	21
	Actual Progress																																						